



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y
URBANISMO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ACTA QUE SE ELABORA A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 166, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, CON RELACIÓN A LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA "CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA S.A. DE C.V.". REPRESENTADA POR EL C. MARTHA RIVERA AGUIRRE AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MMM/DOPPU/ELE/039/2023.

LUGAR, HORA Y FECHA EN LA LOCALIDAD DE ACATEN-, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE DE SUPERVISORES LOS POR LA DEPENDENCIA: ING.ISIDRO CALDERON GARCIA.
POR LA CONTRATISTA: MARTHA RIVERA AGUIRRE.

OBJETO: HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN, QUE FUE REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MMM/DOPPU/ELE/039/2023 CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, EN CUANTO INSTANCIA EJECUTORA, Y EL C. MARTHA RIVERA AGUIRRE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

PERSONAS QUE INTERVIENEN: INTERVIENEN POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, A TRAVES DE LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, EL ING. ISIDRO CALDERON GARCIA Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. MARTHA RIVERA AGUIRRE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y
URBANISMO



MADERO
H. Ayuntamiento 2021-2024
¡Trabajando con honestidad para ti!

ANTECEDENTES:

CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EL AYUNTAMIENTO, ADJUDICO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MMM/DOPU/ELE/039/2023 A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS IREKUA S.A. DE C.V., PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN" QUIEN SE OBLIGÓ A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y TERMINARLOS EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 DÍAS NATURALES.

CONCENTRADO DE PARTIDAS:

PARTIDA	IMPORTE DE PROYECTO	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE EJECUTADO
"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN"			
PARTIDA 1	\$ 139,999.90	\$ 139,999.90	\$ 139,999.90
PARTIDA 2			
PARTIDA 3			
SUBTOTAL	\$ 120,689.57	\$ 120,689.57	\$ 120,689.57
I.V.A.(16%)	\$ 19,310.33	\$ 19,310.33	\$ 19,310.33
TOTAL	\$ 139,999.90	\$ 139,999.90	\$ 139,999.90

RELACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJO TRAMITADAS POR LA CONTRATISTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO.

ESTIMACION	FACTURA	FECHA	TOTAL ESTIMADO	TOTAL COBRADO
ESTIMACION 1	000000	00/00/0000	\$ 139,999.90	\$ 139,999.90
			\$ 139,999.90	\$ 139,999.90

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN", AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO MMM/DOPU/ELE/039/2023



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y
URBANISMO



H. Ayuntamiento 2021-2024
¡Trabajando con honestidad para ti!

ANTICIPO: (CON I. V. A.)

FECHA	NO. DE FACTURA	IMPORTE
00/00/000	0	\$ 0.00

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: (CON I. V. A.)

ESTIMACIÓN	NO. DE FACTURA	IMPORTE AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
E-1	0	\$ 0.00	\$0.00
E-2	0		
E-3	0		
		AMOTRIZACIÓN TOTAL	

DESARROLLO:

ACTO CONTINUO DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL ACTA DE VERIFICACION REALIZADA CON FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA HACE FORMAL ENTREGA DE LOS TRABAJOS, QUE CONSISTEN EN: **"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN"**:

EN ESTE ACTO, DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN LA ORDEN DE TRABAJO MATERIA DE LA PRESENTE, EL CONTRATISTA EL C. MARTHA RIVERA AGUIRRE, QUEDA NOTIFICADO QUE EL **FINIQUITO DE LA OBRA** MATERIA DE ESTA ACTA SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, POR LO QUE DEBERÁ APERSONARSE ANTE EL SUPERVISOR RESPONSABLE EL DIA **30 DE NOVIEMBRE DEL 2023** A LAS 10:30 HORAS, EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO ACUDIR, DICHO FINIQUITO SE REALIZARÁ DE MANERA UNILATERAL Y SIN RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA, TAL Y COMO LO PREVE EL ARTÍCULO 64 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2021 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y
URBANISMO



MADERO
H. Ayuntamiento 2021-2024
¡Trabajando con honestidad para ti!

CIERRE DEL ACTA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR NI QUE HACER CONSTAR, SE TIENE A LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA C. MARTHA RIVERA AGUIRRE, POR ENTREGANDO FORMALMENTE LA OBRA RELATIVA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN" Y EN CONSECUENCIA AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MADERO, RECIBE LOS TRABAJOS REFERIDOS, DANDOSE POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LEIDA QUE HA SIDO POR LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA RATIFICAN, RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMADO AL CALCE PARA CONSTANCIA, QUEDANDO EN PODER DE CADA UNA DE ELLAS, UN TANTO DEBIDAMENTE SUSCRITO.

RECIBEN DE CONFORMIDAD O CONSENSO
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO



C. FROYLAN ALCAUTER IBARRARO, MIC.H.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MADERO, MUNICIPAL
2021-2024



ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES IBARRA MIC.H.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y URBANISMO
2021-2024

ING. ISIDRO CALDERON GARCIA.
RESIDENTE DE OBRA.

POR "EL CONTRATISTA"

C. MARTHA RIVERA AGUIRRE
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA S.A. DE C.V.