



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ACTA QUE SE ELABORA A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 166, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, CON RELACIÓN A LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO", REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA "PROACSA, S.A DE C.V.". REPRESENTADA POR EL C. LIC. YESENIA SOLIS TREJO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MMM/DOPPU/ELE/003/2022.

**LUGAR, HORA Y FECHA** EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO-, MUNICIPIO DE VILLA MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2022.

**NOMBRE DE LOS SUPERVISORES** POR LA DEPENDENCIA: C. ING. EDUARDO CORONA ABURTO.  
POR LA CONTRATISTA: C. KEVIN ALBERTO SILVA MOLINA.

**OBJETO:** HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO", QUE FUE REALIZADA AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MMM/DOPPU/ELE/003/2022 CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, EN CUANTO INSTANCIA EJECUTORA, Y EL C. LIC. YESENIA SOLIS TREJO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

**PERSONAS QUE INTERVIENEN:** INTERVIENEN POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, A TRAVES DE LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, EL ING. EDUARDO CORONA ABURTO Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. LIC. YESENIA SOLIS TREJO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACAN**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y**  
**URBANISMO**



**MADERO**

H. Ayuntamiento 2021-2024  
 ; Trabajando con honestidad para ti !

**ANTECEDENTES:** CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2022 EL AYUNTAMINTO, ADJUDICO MEDIANTE DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MMM/DOPPU/ELE/003/2022 A LA EMPRESA PROACSA, S.A DE C.V., PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO" QUIEN SE OBLIGÓ A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2022 Y TERMINARLOS EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2022, PLAZO DE EJECUCIÓN DE 16 DÍAS NATURALES.

**CONCENTRADO DE PARTIDAS:**

PARTIDA	IMPORTE DE PROYECTO	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE EJECUTADO
"AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO"	\$172,487.35	\$172,487.35	\$172,487.35
RED DE MEDIA TENSIÓN AEREA	\$ 41,603.16	\$ 41,603.16	\$ 41,603.16
RED DE BAJA TENSIÓN AEREA	\$ 92,472.33	\$ 92,472.33	\$ 92,472.33
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 14,620.50	\$ 14,620.50	\$ 14,620.50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 148,695.99</b>	<b>\$ 148,695.99</b>	<b>\$ 148,695.99</b>
<b>I.V.A.(16%)</b>	<b>\$ 23,791.36</b>	<b>\$ 23,791.36</b>	<b>\$ 23,791.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 172,487.35</b>	<b>\$ 172,487.35</b>	<b>\$ 172,487.35</b>

**RELACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJO TRAMITADAS POR LA CONTRATISTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO.**

ESTIMACIÓN	FACTURA	FECHA	TOTAL ESTIMADO	TOTAL COBRADO
ESTIMACION 1 (UNO FINIQUITO)	2407	17-06-2022	\$ 172,487.35	\$ 172,487.35
			\$ 172,487.35	\$ 172,487.35

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO", AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO MMM/DOPPU/ELE/003/2022



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACAN**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y**  
**URBANISMO**



**MADERO**  
 H. Ayuntamiento 2021-2024  
*Trabajando con honestidad para ti!*

**ANTICIPO: (CON I. V. A.) NO APLICA ANTICIPO**

FECHA	NO. DE FACTURA	IMPORTE
00/00/000	0	\$ 0.00

**AMORTIZACIÓN ANTICIPO: (CON I. V. A.)**

**NO APLICA AMORTIZACIÓN**

ESTIMACIÓN	NO. DE FACTURA	IMPORTE AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
E-1	0	\$ 0.00	\$0.00
E-2	0		
E-3	0		
		<b>AMOTRIZACIÓN TOTAL</b>	

**DESARROLLO:**

ACTO CONTINUO DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL ACTA DE VERIFICACION REALIZADA CON FECHA DEL 20 DE JUNIO DEL 2022, LA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA HACE FORMAL ENTREGA DE LOS TRABAJOS, QUE CONSISTEN EN: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO":

EN ESTE ACTO, DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN LA ORDEN DE TRABAJO MATERIA DE LA PRESENTE, EL CONTRATISTA LA C. LIC. YESENIA SOLIS TREJO, QUEDA NOTIFICADO QUE EL FINIQUITO DE LA OBRA MATERIA DE ESTA ACTA SE LLEVARÁ A CABO EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIETNO DE MADERO, POR LO QUE DEBERÁ APERSONARSE ANTE EL SUPERVISOR RESPONSABLE EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 A LAS 10 HORAS, EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO ACUDIR, DICHO FINIQUITO SE REALIZARÁ DE MANERA UNILATERAL Y SIN RESPONSABILIDAD DE LA



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACAN**  
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y**  
**URBANISMO**



**MADERO**

H. Ayuntamiento 2021-2024  
¡Trabajando con honestidad para ti!

DEPEDENCIA, TAL Y COMO LO PREVE EL ARTÍCULO 64 TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**CIERRE DEL ACTA:** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR NI QUE HACER CONSTAR, SE TIENE A LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA C. LIC. YESENIA SOLIS TREJO, POR ENTREGANDO FORMALMENTE LA OBRA RELATIVA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO" Y EN CONSECUENCIA AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MADERO, RECIBE LOS TRABAJOS REFERIDOS, DANDOSE POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2022.

LEIDA QUE HA SIDO POR LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA RATIFICAN, RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMADO AL CALCE PARA CONSTANCIA, QUEDANDO EN PODER DE CADA UNA DE ELLAS, UN TANTO DEBIDAMENTE SUSCRITO.

**RECIBEN DE CONFORMIDAD**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERO**

  
C. FROYLAN ALCAUTER IBARRA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MADERO.  
2021-2024

  
ING. EDUARDO CORONA ABURTO.  
RESIDENTE DE OBRA.

  
ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA.  
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y URBANISMO.  
Y URBANISMO  
2021-2024

**ENTREGA**  
**POR LA EMPRESA CONTRATISTA.**

  
C. LIC. YESENIA SOLIS TREJO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
PROACSA, SA DE CV