



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA YERBABUENA 1RA ETAPA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA YERBABUENA 1RA ETAPA**", EN LA LOCALIDAD DE **VILLA MADERO**, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **02 DE SEPTIEMBRE 2019**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO	NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO	
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....	C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO.....	Y M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....	C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO	
PRESIDENTE.....	C. GABRIEL SUAREZ PEREZ..
SECRETARIO.....	C. ALBERTINA GARCIA GARCIA.
TESORERO.....	C. MIGUEL SUAREZ ARROYO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. GABRIEL GARCIA GARCIA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. JORGE RANGEL.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. ESTEBAN HERRERA.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **06 DE MAYO DEL 2019**, Y TERMINADA EL DÍA **29 DE AGOSTO DE 2019**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: \$ **1'145,587.27**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: \$ **1'145,587.27**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 1'145,587.27 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2019.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **GABRIEL SUAREZ PEREZ, ALBERTINA GARCIA GARCIA, MIGUEL SUAREZ ARROYO, GABRIEL GARCIA GARCIA, JORGE RANGEL Y ESTEBAN HERRERA.**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA YERBABUENA 1RA ETAPA"**, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.



MADERO, MICH.
FRESIDENCIA
 2018-2021

Rodrigo Willa Pérez
 C. RODRIGO WILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**

Iván Joaquín Ayala Mendoza
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MADERO, MICH.
TESORERÍA
 2018-2021

Misael Mongragón Campos
 C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL



Ivelly Mirandá Pérez
 M.V.Z. IVELLY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

Benito Ayala García
 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

MADERO, MICH.
**DIRECCIÓN DE URBANISMO
 Y OBRAS PÚBLICAS**
 2018-2021

**RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO**

Gabriel Suarez
 C. GABRIEL SUAREZ PEREZ.
 PRESIDENTE

Albertina García García
 C. ALBERTINA GARCIA GARCIA.
 SECRETARIO

Miguel Suarez Arroyo
 C. MIGUEL SUAREZ ARROYO.
 TESORERO

Gabriel García García
 C. GABRIEL GARCIA GARCIA.
 VOCAL

Jorge Rangel
 C. JORGE RANGEL.
 VOCAL

Esteban Herrera
 C. ESTEBAN HERRERA.
 VOCAL