



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

EXTENSIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL TEJOCOTE, EL DERRUMBADERO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA**", EN LA LOCALIDAD DE **EL TEJOCOTE**, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **26 DE AGOSTO DEL 2019**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DESARROLLO URBANO.....		
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. JUVENAL HERNANDEZ VILLA.
SECRETARIO.....		C. MIGUEL ARREOLA A.
TESORERO.....		C. ALBERTINO MARTINEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. HUGO EDDY HERNANDEZ HERNANDEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. FERNANDO GARCIA VILLA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. JOSE ARREOLA.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **08 DE MAYO DEL 2019**, Y TERMINADA EL DÍA **16 DE AGOSTO DE 2019**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 3'750,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 3'748,753.85**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 3'748,753.85 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2019.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **JUVENAL HERNANDEZ VILLA, MIGUEL ARREOLA A., ALBERTINO MARTINEZ, HUGO EDDY HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO GARCIA VILLA, JOSE ARREOLA**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE LA OBRA: **"EXTENSIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL TEJOCOTE - EL DERRUMBADERO"**, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021

C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MADERO, MICH.
TESORERIA
 2018-2021

C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL



MADERO, MICH.
**DIRECCIÓN DE URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS**
 2018-2021

M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

C. JUVENAL HERNANDEZ VILLA.
 PRESIDENTE

C. MIGUEL ARREOLA A.
 SECRETARIO

C. ALBERTINO MARTINEZ.
 TESORERO

C. HUGO EDDY HERNANDEZ HERNANDEZ.
 VOCAL

C. FERNANDO GARCIA VILLA.
 VOCAL

C. JOSÉ ARREOLA.
 VOCAL