



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**NOMBRE DE LA OBRA:**

**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACATEN**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACATEN**", EN LA LOCALIDAD DE **ACATEN**, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **14:30**, HORAS DEL DÍA **08 DE JULIO 2019**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
<b>POR EL H. AYUNTAMIENTO</b>		
PRESIDENTE MUNICIPAL .....		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL .....		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	
DESARROLLO URBANO.....		M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO</b>		
PRESIDENTE.....		C. MACARIO TALAVERA BOTELLO.
SECRETARIO.....		C. JUVENTINA VILLASEÑOR.
TESORERO.....		C. ENRIQUE TALAVERA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. FIDELINA VILLASEÑOR.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. ENEDINA VILLASEÑOR ORTIZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. VALENTIN ZARCO ZARCO.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019, Y TERMINADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 195,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 193,795.00**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 193,795.00 ( CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **MACARIO TALAVERA BOTELLO, JUVENTINA VILLASEÑOR, ENRIQUE TALAVERA, FIDELINA VILLASEÑOR, ENEDINA VILLASEÑOR Y VALENTIN ZARCO.**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE LA OBRA: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACATEN"**, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

  <b>C. RODRIGO VILLA PÉREZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL 18-2021	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA SECRETARIO MUNICIPAL
  <b>MISAEL MONGRAGÓN CAMPOS</b> TESORERO MUNICIPAL	 <b>M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ</b> REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
  <b>C. BENITO AYALA GARCÍA</b> DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	

**RECIBEN  
COMITÉ COMUNITARIO**

 <b>C. MACARIO TALAVERA BOTELLO.</b> PRESIDENTE	 <b>C. JUVENTINA VILLASEÑOR.</b> SECRETARIO
 <b>C. ENRIQUE TALAVERA.</b> TESORERO	 <b>C. FIDELINA VILLASEÑOR.</b> VOCAL
 <b>C. ENEDINA VILLASEÑOR ORTIZ.</b> VOCAL	 <b>C. VALENTIN ZARCO ZARCO.</b> VOCAL