



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARPINTERIAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARPINTERIAS**", EN LA LOCALIDAD DE **CARPINTERIAS**, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **09 DE JULIO 2019**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEI MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	
DESARROLLO URBANO.....		M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. JOSE SANTOS BOTELLO.
SECRETARIO.....		C. AGUSTINA PEREZ SALTO.
TESORERO.....		C. CONSUELO PEREZ SALTO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. M. CARMEN TALAVERA BOTELLO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. FABIOLA VILLA BUCIO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. CELEDONIA PEREZ SALTO.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **22 DE ABRIL DEL 2019**, Y TERMINADA EL DÍA **28 DE JUNIO DE 2019**, EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 400,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 396,862.00**

DE LOS CUALES EL TOTAL **\$ 396,862.00** (**TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M/N**) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS




EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. JOSE SANTOS BOTELLO, AGUSTINA PEREZ SALTO, CONSUELO PEREZ SALTO, M. CARMEN TALAVERA BOTELLO, FABIOLA VILLA BUCIO, CELEDONIA PEREZ SALTO, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA CARPINTERIAS", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.


**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**



 C. RODRIGO VILLA PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021





 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MADERO, MICH.
TESORERIA
 2018-2021


 C. MIGUEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL


MADERO, MICH.
**DIRECCIÓN DE URBANISMO
 Y OBRAS PÚBLICAS**
 2018-2021
 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS


 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO


**RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO**



 C. JOSE SANTOS BOTELLO.
 PRESIDENTE


 C. AGUSTINA PEREZ SALTO.
 SECRETARIO


 C. CONSUELO PEREZ SALTO.
 TESORERO


 C. M. CARMEN TALAVERA BOTELLO.
 VOCAL


 C. FABIOLA VILLA BUCIO.
 VOCAL


 C. CELEDONIA PEREZ SALTO.
 VOCAL