



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA LOCALIDAD DE CUACURIO DE LOS GOMEZ, MARAVILLAS Y LA PAROTA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA LOCALIDAD DE CUACURIO DE GOMEZ, MARAVILLAS Y LA PAROTA", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 12:30, HORAS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEAL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DESARROLLO URBANO.....		
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. EUSEBIO GOMEZ GUTIERREZ.
SECRETARIO.....		C. ABERTANO TELLEZ.
TESORERO.....		C. SALVADOR TELLEZ G.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. J. MARTIN GOMEZ VILLA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. ESTEBAN VARGAS G.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. MIGUEL GOMEZ VILLA.

Benito Ayala García

[Firma manuscrita]

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2020. Y TERMINADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020 EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: \$ 1,500,000.00

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: \$ 1,500,000.00

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 1,500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. EUSEBIO GOMEZ GUTIERREZ, ABERTANO TELLEZ, SALVADOR TELLEZ G., J. MARTIN GOMEZ VILLA, ESTEBAN VARGAS G. Y MIGUEL GOMEZ VILLA, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA LOCALIDAD DE CUACURIO DE GOMEZ, MARAVILLAS Y LA PAROTA", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL AYUNTAMIENTO**


 C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021


 LIC. IVÁN JOAQUÍN ABALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MADERO, MICH.
SECRETARÍA
 2018-2021


 C. MSAEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL
 MADERO, MICH.
TESORERÍA
 2018-2021


 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO


 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 MADERO, MICH.
**DIRECCIÓN DE URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS**
 2018-2021

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

Eusebio Gomez
 C. EUSEBIO GOMEZ GUTIERREZ.
 PRESIDENTE

Abertano
 C. ABERTANO TELLEZ.
 SECRETARIO


 C. SALVADOR TELLEZ G.
 TESORERO

J. Martin Gomez V.
 C. J. MARTIN GOMEZ VILLA.
 VOCAL


 C. ESTEBAN VARGAS G.
 VOCAL

Miguel Gomez V.
 C. MIGUEL GOMEZ VILLA.
 VOCAL