



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA PARRITA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA PARRITA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 10:30, HORAS DEL DÍA **25 DE AGOSTO DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
	POR EL H. AYUNTAMIENTO	
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEAL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	
DESARROLLO URBANO.....		M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
	POR EL COMITÉ COMUNITARIO	
PRESIDENTE.....		C. ANA BERTHA HERNANDEZ VILLASEÑOR.
SECRETARIO.....		C. RENÉ RODRIGUEZ VILLA.
TESORERO.....		C. MARIO VALDEZ VILLA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. IGNACIO ARMAS GOMEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. OTONIEL SANCHEZ MENDEZ.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **11 DE MAYO DEL 2020**, Y TERMINADA EL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2020**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 750,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 749,865.49**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 749,865.49 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 49M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.

M.A.H.C.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **ANA BERTHA HERNANDEZ VILLASEÑOR, RENÉ RODRIGUEZ VILLA, MARIO VALDEZ VILLA, IGNACIO ARMAS GOMEZ Y OTONIEL SANCHEZ MENDEZ**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " **AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA PARRITA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO**", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**



[Firma]
 C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 2018-2021



[Firma]
 C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL

**MADERO, MICH.
 TESORERÍA**
 2018-2021

[Firma]
 C. BENITO AYALA GARCÍA

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

[Firma]
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL



**MADERO, MICH.
 SECRETARÍA**
 2018-2021

[Firma]
 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

**RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO**

[Firma]
 C. ANA BERTHA HERNANDEZ VILLASEÑOR.
 PRESIDENTE

[Firma]
 C. RENÉ RODRIGUEZ VILLA.
 SECRETARIO

[Firma]
 C. MARIO VALDEZ VILLA.
 TESORERO

[Firma]
 C. IGNACIO ARMAS GOMEZ.
 VOCAL

[Firma]
 C. OTONIEL SANCHEZ MENDEZ.
 VOCAL