



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE NOGALES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE NOGALES"**, EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **11 DE AGOSTO DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO	NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO	
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....	C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO.....	Y M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....	C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO	
PRESIDENTE.....	C. RAFAEL VILLA.
SECRETARIO.....	C. ENEDINA GAMIÑO.
TESORERO.....	C. PEDRO GAMIÑO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. MATEO GAMIÑO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. MABEDA CARRASCO.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **06 DE JULIO DEL 2020**, Y TERMINADA EL DÍA **31 DE JULIO DE 2020**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 67,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 66,059.26**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 66,059.26 (SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 26/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **RAFAEL VILLA, ENEDINA GAMIÑO, PEDRO GAMIÑO, MATEO GAMIÑO Y MABEDA CARRASCO**., PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE NOGALES", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

 C. RODRIGO VILLA PÉREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL	 MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021	 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA SECRETARIO MUNICIPAL	 MADERO, MICH. SECRETARÍA 2018-2021
 C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS. TESORERO MUNICIPAL	 MADERO, MICH. TESORERÍA 2018-2021	 FEELY MIRANDA PÉREZ REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
	 C. BENITO AYALA GARCÍA DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	 MADERO, MICH. DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

 C. RAFAEL VILLA. PRESIDENTE	 C. ENEDINA GAMIÑO. SECRETARIO
 C. PEDRO GAMIÑO. TESORERO	 C. MATEO GAMIÑO. VOCAL
 C. MABEDA CARRASCO. VOCAL	