



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**NOMBRE DE LA OBRA:**

**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALTO CHICO**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALTO CHICO**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **16:00**, HORAS DEL DÍA **11 DE AGOSTO DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
<b>POR EL H. AYUNTAMIENTO</b>		
PRESIDENTE MUNICIPAL .....		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL .....		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DESARROLLO URBANO.....		
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO</b>		
PRESIDENTE.....		C. MARTIN ZARCO SANCHEZ.
SECRETARIO.....		C. JORGE LUIS ZARCO RODRIGUEZ.
TESORERO.....		C. NAVORINA RODRIGUEZ ROSALES.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. MANUEL AYALA GUTIERREZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. CORNELIO GUTIERREZ MACEDO.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2020, Y TERMINADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2020. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 100,200.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 100,189.75**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 100,189.75 (CIEN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 75M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.






**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **MARTIN ZARCO SANCHEZ, JORGE LUIS ZARCO RODRIGUEZ, NAVORINA RODRIGUEZ ROSALES, MANUEL AYALA GUTIERREZ Y CORNELIO GUTIERREZ MACEDO**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALTO CHICO**", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

	 <b>ENTREGA</b> <b>POR EL H. AYUNTAMIENTO</b>	
 <hr/> <b>C. RODRIGO VILLA PÉREZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	 <hr/> <b>LIC. IVAN JOAQUIN AYALA MENDOZA</b> SECRETARIO MUNICIPAL	 <b>MADERO, MICH.</b> <b>SECRETARÍA</b> 2018-2021
  <hr/> <b>C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.</b> TESORERO MUNICIPAL	 <b>MADERO, MICH.</b> <b>PRESIDENCIA</b> 2018-2021	 <hr/> <b>M.V.Z. JEELY MIRANDA PÉREZ</b> REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 <b>MADERO, MICH.</b> <b>TESORERÍA</b> 2018-2021	 <hr/> <b>C. BENITO AYALA GARCÍA</b> DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	 <b>MADERO, MICH.</b> <b>DIRECCIÓN DE URBANISMO</b> <b>Y OBRAS PÚBLICAS</b> 2018-2021
<b>RECIBEN</b> <b>COMITÉ COMUNITARIO</b>		
 <hr/> <b>C. MARTIN ZARCO SANCHEZ.</b> PRESIDENTE	 <hr/> <b>C. JORGE LUIS ZARCO RODRIGUEZ.</b> SECRETARIO	
 <hr/> <b>C. NAVORINA RODRIGUEZ ROSALES.</b> TESORERO	 <hr/> <b>C. MANUEL AYALA GUTIERREZ.</b> VOCAL	
 <hr/> <b>C. CORNELIO GUTIERREZ MACEDO.</b> VOCAL		