



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SINDA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SINDA**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **08 DE JUNIO DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DESARROLLO URBANO.....		
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. JUAN CARLOS HERNANDEZ CALDERON.
SECRETARIO.....		C. MA. DE LOURDES VENEGAS RANGEL.
TESORERO.....		C. MELECIO VILLA HERNANDEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. RENE VILLA MELCHOR.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. CLAUDIA HERNANDEZ GAMIÑO

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **16 DE MARZO DEL 2020**, Y TERMINADA EL DÍA **29 DE MAYO DE 2020**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 2,000,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 2,036,709.78**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 2,036,709.78 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 78M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.

Benito Ayala



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. JUAN CARLOS HERNANDEZ CALDERON, MA. DE LOURDES VENEGAS RANGEL, MELECIO VILLA HERNANDEZ, RENE VILLA MELCHOR Y CLAUDIA HERNANDEZ GAMIÑO, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SINDA", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

**MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021**

C. RODRIGO VILLA PÉREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
SECRETARIO MUNICIPAL

**MADERO, MICH.
TESORERÍA
2018-2021**

C. MISAEL HONGRAGON CAMPOS.
TESORERO MUNICIPAL

**MADERO, MICH.
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
2018-2021**

Irely Miranda.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Benito Ayala García
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

Juan Carlos H. C.
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ CALDERON.
PRESIDENTE

Ma Lourdes Venegas R.
C. MA. DE LOURDES VENEGAS RANGEL.
SECRETARIO

Melecio Villa Hernandez
C. MELECIO VILLA HERNANDEZ.
TESORERO

Rene V. M.
C. RENE VILLA MELCHOR.
VOCAL

Claudia Hernandez
C. CLAUDIA HERNANDEZ GAMIÑO
VOCAL