



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO - EL HUAJINIQUIL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PRIEMRA ETAPA DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO - HUAJINIQUIL", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 13:30, HORAS DEL DÍA **23 DE DICIEMBRE DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

| CARGO | | NOMBRE |
|---|---|----------------------------------|
| POR EL H. AYUNTAMIENTO | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | | C. RODRIGO VILLA PERÉZ. |
| SECRETARIO MUNICIPAL | | LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA. |
| TESORERO MUNICIPAL..... | | C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS. |
| REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS | Y | |
| DESARROLLO URBANO..... | | M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ |
| DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS..... | | C. BENITO AYALA GARCÍA. |
| POR EL COMITÉ COMUNITARIO | | |
| PRESIDENTE..... | | C. RAFAEL AYALA GARCIA. |
| SECRETARIO..... | | C. JOSE LUIS GOMEZ VILLA. |
| TESORERO..... | | C. JUAN GOMEZ VILLA. |
| VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA..... | | C.LUIS VILLA GUTIERREZ. |
| VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA..... | | C. JOSE CRUZ AGUADO LAZARO. |

~ ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **09 DE NOVIEMBRE DEL 2020**, Y TERMINADA EL DÍA **18 DE DICIEMBRE DE 2020**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 1,073,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 1,200,002.87**

DE LOS CUALES EL TOTAL **\$ \$ 1,200,002.87** (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DOS PESOS 87/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. RAFAEL AYALA GARCIA, JOSE LUIS GOMEZ VILLA, JUAN GOMEZ VILLA, LUIS VILLA GUTIERREZ Y JOSE CRUZ AGUADO LAZARO., PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PRIEMRA ETAPA DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO - HUAJINIQUIL", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**

MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021
 C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH.
TESORERÍA
 2018-2021
 C. MISABEL MONTEGRAN CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
SECRETARÍA
 2018-2021
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 MADERO, MICH.
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021
 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO

MADERO, MICH.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

C. RAFAEL AYALA GARCIA.
 PRESIDENTE

C. JOSE LUIS GOMEZ VILLA.
 SECRETARIO

C. JUAN GOMEZ VILLA.
 TESORERO

C. LUIS VILLA GUTIERREZ.
 VOCAL

C. JOSE CRUZ AGUADO LAZARO.
 VOCAL