



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**NOMBRE DE LA OBRA:**

**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LA PALIZADA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LA PALIZADA**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **10:00**, HORAS DEL DÍA **18 DE JUNIO DE 2021**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
<b>POR EL H. AYUNTAMIENTO</b>		
PRESIDENTE MUNICIPAL .....		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL .....		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	
DESARROLLO URBANO.....		M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO</b>		
PRESIDENTE.....		C. J. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ.
SECRETARIO.....		C. ADOLFO GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO.....		C. NOEL GARCIA GARCIA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. YANET GARCIA GARCIA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. MARIELA RANGEL CUIN.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **26 DE MAYO DE 2021**, Y TERMINADA EL DÍA **11 DE JUNIO DE 2021**, EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 345,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 345,000.00**

DE LOS CUALES EL TOTAL **\$345,000.00** (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2021.



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. J. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, ADOLFO GARCIA RODRIGUEZ, NOEL GARCIA GARCIA, YANET GARCIA GARCIA Y MARIELA RANGEL CUIIN, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LA PALIZADA", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**

  <b>C. RODRIGO VILLA PÉREZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	  <b>LIC. IVAN JOAQUÍN AYALA MENDOZA</b> SECRETARIO MUNICIPAL
  <b>G. MISAEL MUNGRAGON CAMPOS.</b> TESORERO MUNICIPAL	  <b>LIC. IRELY MIRANDA PÉREZ</b> REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
<b>MADERO, MICH.          TESORERÍA          2018-2021</b>	  <b>C. BENITO AYALA GARCÍA</b> DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas. Planeación y Urbanismo 2018 - 2021

**RECIBEN  
 COMITÉ COMUNITARIO**

**C. J. GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ.**  
 PRESIDENTE

**C. ADOLFO GARCIA RODRIGUEZ.**  
 SECRETARIO

**C. NOEL GARCIA GARCIA.**  
 TESORERO

**C. YANET GARCIA GARCIA.**  
 VOCAL

**C. MARIELA RANGEL CUIIN.**  
 VOCAL