



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE SAN DIEGO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE SAN DIEGO**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **18 DE JUNIO DE 2021**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO	NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO	
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....	C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO.....	Y M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....	C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO	
PRESIDENTE.....	C. DOMINGO IBARRA ABURTO.
SECRETARIO.....	C. SERGIO GOMEZ MARCHAN.
TESORERO.....	C. ALICIA ROCHA MENDEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. ISIDRA GALLEGOS VILLAGOMEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. MARTIN ALFARO SANCHEZ.

[Handwritten signatures in blue ink]

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **01 DE JUNIO DE 2021**, Y TERMINADA EL DÍA **11 DE JUNIO DE 2021**, EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 150,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 150,000.00**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 04/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2021.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. DOMINGO IBARRA ABURTO, SERGIO GOMEZ MARCHAN, ALICIA ROCHA MENDEZ, ISIDRA GALLEGOS VILLAGOMEZ Y MARTIN ALFARO SANCHEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA:" AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD SAN DIEGO", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021

[Firma]
C. RODRIGO VILLA PÉREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH.
SECRETARÍA
2018-2021

[Firma]
LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
SECRETARIO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
TESORERÍA
2018-2021

[Firma]
C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
TESORERO MUNICIPAL

MADERO, MICH.
REGIDURÍA
2018-2021

[Firma]
M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

MADERO, MICH.
Obras Públicas
Planeación y Urbanismo
2018 - 2021

[Firma]
C. BENITO AYALA GARCÍA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

[Firma]
C. DOMINGO IBARRA ABURTO.
PRESIDENTE

[Firma]
C. ALICIA ROCHA MENDEZ.
TESORERO

[Firma]
C. MARTIN ALFARO SANCHEZ.
VOCAL

[Firma]
C. SERGIO GOMEZ MARCHAN.
SECRETARIO

[Firma]
C. ISIDRA GALLEGOS VILLAGOMEZ.
VOCAL