



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD EL BOSQUE

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD EL BOSQUE**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **12:30**, HORAS DEL DÍA **18 DE JUNIO DE 2021**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO	POR EL H. AYUNTAMIENTO	NOMBRE
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. RODRIGO VILLA PERÉZ.	
SECRETARIO MUNICIPAL	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.	
TESORERO MUNICIPAL.....	C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.	
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO.....	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....	C. BENITO AYALA GARCÍA.	
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....	C. ADRIANA SERENO ARMAS.	
SECRETARIO.....	C. GABRIEL MAULEON AVALOS.	
TESORERO.....	C. CAROLINA SERENO HUITRON.	
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. YADIRA SEGUNDO PIEDRA.	
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. HERIBERTO AMRMAS BOTELLO.	

Sanctus

[Signature]

[Signature]

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2021, Y TERMINADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDÍO A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 100,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 100,000.00**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2021.

M.H.C.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. ADRIANA SERENO ARMAS, GABRIEL MAULEON AVALOS, CAROLINA SERENO HUITRON, YADIRA SEGUNDO PIEDRA Y HERIBERTO ARMAS BOTELLO, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD EL BOSQUE", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

[Firma]
 C. RODRIGO VILDA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 C. MISAEEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL

**MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021**

[Firma]
 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 Planeación y Urbanismo
 2018 - 2021

[Firma]
 M.V.Z. IRELY MIRANDA PEREZ
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
**MADERO, MICH.
REGIDURIA
2018-2021**

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

[Firma]
 C. ADRIANA SERENO ARMAS.
 PRESIDENTE

[Firma]
 C. GABRIEL MAULEON AVALOS.
 SECRETARIO

[Firma]
 C. CAROLINA SERENO HUITRON.
 TESORERO

[Firma]
 C. YADIRA SEGUNDO PIEDRA.
 VOCAL

[Firma]
 C. HERIBERTO AMRMAS BOTELLO.
 VOCAL