



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE ACUMBARO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE ACUMBARO**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **10:00**, HORAS DEL DÍA **13 DE AGOSTO DE 2021**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DESARROLLO URBANO.....		
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILLASEÑOR.
SECRETARIO.....		C. FERNANDO VELAZQUEZ TORRES.
TESORERO.....		C. CAMERINO GARCIA AYALA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. PEDRO MONTOYA ALEJANDRE.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. JOSE RAFAEL SANTOYO PEREZ.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2021, Y TERMINADA EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2021. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 200,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 436,935.69**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 436,935.69 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2021.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILLASEÑOR, FERNANDO VELAZQUEZ TORRES, CAMERINO GARCIA AYALA, PEDRO MONTOYA ALEJANDRE Y JOSE RAFAEL SANTOYO PEREZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA:" CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE ACUMBARO", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**



C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS
 TESORERO MUNICIPAL

M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

C. BENTO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

MADERO, MICH.
 Obras Públicas.
 Planeación y Urbanismo
RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO

C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ VILLASEÑOR.
 PRESIDENTE

C. FERNANDO VELAZQUEZ TORRES.
 SECRETARIO

C. CAMERINO GARCIA AYALA.
 TESORERO

C. PEDRO MONTOYA ALEJANDRE.
 VOCAL

C. JOSE RAFAEL SANTOYO PEREZ.
 VOCAL