



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE CUACURIO DE LOS GOMEZ, MARAVILLAS Y LA PAROTA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE CUACURIO DE GOMEZ, MARAVILLAS Y LA PAROTA", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 13:30, HORAS DEL DÍA 09 DE JUNIO DE 2021, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DESARROLLO URBANO.....		
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C.EUSEBIO GOMEZ GUTIERREZ.
SECRETARIO.....		C. ABERTANO TELLEZ GOMEZ
TESORERO.....		C. JOSE MARTIN GOMEZ VARGAS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. ESTEBAN VARGAS GOMEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. MIGUEL GOMEZ VARGAS.

Benito Ayala Garcia
[Signature]
[Signature]

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021, Y TERMINADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: \$ 1'640,000.00

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: \$ 1'630,136.79

DE LOS CUALES EL TOTAL \$1'630,136.79 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 79/M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2021.

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. EUSEBIO GOMEZ, ABETANO TELLEZ, JOSE MARTIN GOMEZ, ESTEBAN VARGAS Y MIGUEL GOMEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE CUACURIO DE GOMEZ, MARAVILLAS Y LA PAROTA", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**


 MADERO MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021
 C. ROBRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MADERO MICH.
SECRETARIA
 2018-2021
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MADERO MICH.
TESORERIA
 2018-2021
 C. MISAEL MONDRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL


 MADERO MICH.
REGIDURIA
 2018-2021
 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



 MADERO MICH.
REGIDURIA
 2018-2021


 MADERO MICH.
 Obras Públicas,
 Planeación y Urbanismo
 2018 - 2021
 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS


**RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO**


 C. EUSEBIO GOMEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE


 C. ABERTANO TELLEZ GOMEZ
 SECRETARIO


 C. JOSE MARTIN GOMEZ VARGAS.
 TESORERO


 C. ESTEBAN VARGAS GOMEZ.
 VOCAL


 C. MIGUEL GOMEZ VARGAS.
 VOCAL