



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA INFONAVIT", EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 13:30, HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2021, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO



CARGO	POR EL H. AYUNTAMIENTO	NOMBRE
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. RODRIGO VILLA PERÉZ.	
SECRETARIO MUNICIPAL	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.	
TESORERO MUNICIPAL.....	C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.	
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	C. M.V.Z. IRELY MIRANDA PEREZ	
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....	C. BENITO AYALA GARCÍA.	
	POR EL COMITÉ COMUNITARIO	
PRESIDENTE.....	C. CECILIA GUERRERO GONZALEZ	
SECRETARIO.....	C. FRANCISCO RANGEL MARTINEZ	
VOCAL	C. MARCELO AGUSTIN RANGEL MARTINEZ	
VOCAL	C. RAMONA ROMERO ARAUJO	
VOCAL	C. ERIKA MORA ROMERO	

Benito Ayala Garcia

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021, Y TERMINADA EL DÍA 07 DE MAYO 2021, EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$450,000.00**
 EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$449,808.21**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 449,808.21 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 21/100 M/N) CORRESPONDEN A LA APORTACION MUNICIPAL.

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2019.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS








EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. CELIA GUERRERO GONZALEZ, FRANCISCO RANGEL MARTINEZ, MARCELO AGUSTIN RANGEL MARTINEZ, RAMONA ROMERO ARAUJO, ERIKA MORA ROMERO. PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA INFONAVIT" EN LA LOCALIDAD DE "VILLA MADERO", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:10 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**

 C. RODRIGO VILLA PÉREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA SECRETARIO MUNICIPAL
 C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS. TESORERO MUNICIPAL	 M.V.Z IRELY MIRANDA PEREZ REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 C. BENITO AYALA GARCÍA DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	

**RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO**

 C. CECILIA GUERRERO GONZALEZ EL PRESIDENTE	
 C. FRANCISCO RANGEL MARTINEZ EL SECRETARIO	 C. MARCELO AGUSTIN RANGEL MARTINEZ VOCAL
 C. RAMONA ROMERO ARAUJO VOCAL	 C. ERIKA MORA ROMERO VOCAL