

DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO		DETALLE DE DETALLE PROYECTO	
CICLO	TR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO	GL	NOMBRE	ID	ENTIDAD RESPONSABLE	ID	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMER	MUJERES	HOMBRES	TII	FECHA INICI	FECHA TERM	RECAUDACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	MIC240402458399	Proyecto de inversión	649595.36		REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE	16	Michoacán de Ocampo	49	Urbanización	Municipio de Madero	368529	3500	2500	1	12-11-2024	10-12-2024	649595.4	649595	649595	649595.4	649595	Validado
2024	4	MIC240402459948	Proyecto de inversión	387440		CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN MADERO, LOCALIDAD DE EL ZANGARRO	16	Michoacán de Ocampo	49	Otros Proyectos	Municipio de Madero	374597	100	130	1	12-11-2024	21-12-2024	387268	387268	387268	387268	387268	Validado
2024	4	MIC240402463100	Proyecto de inversión	1367730.4		CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADR	16	Michoacán de Ocampo	49	Salud	Municipio de Madero	383508	800	400	1	18-11-2024	28-12-2024	1367730	1E+06	1367730	1367730	1367730	Validado
2024	4	MIC240402468159	Proyecto de inversión	3100000		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA EN MADERO, LOCALIDAD CA	16	Michoacán de Ocampo	49	Transportes y vialidades	Municipio de Madero	395658	110	140	1	29-11-2024	30-12-2024	3100000	3E+06	3100000	3100000	3100000	Validado
2024	4	MIC240402469720	Proyecto de inversión	788520.6		REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA AHIJADI	16	Michoacán de Ocampo	49	Transportes y vialidades	Municipio de Madero	399005	250	450	1	02-12-2024	26-12-2024	788520.6	788521	788521	788520.6	788521	Validado
2024	4	MIC240402460041	Proyecto de inversión	350000		REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO TRAMO	16	Michoacán de Ocampo	49	Transportes y vialidades	Municipio de Madero	374769	200	350	1	12-11-2024	30-11-2024	350000	350000	350000	350000	350000	Validado
2024	4	MIC240402466313	Proyecto de inversión	478196.8		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MADERO, LOCALIDAD DE LA PALIZA	16	Michoacán de Ocampo	49	Urbanización	Municipio de Madero	391010	200	100	1	22-11-2024	19-12-2024	478196.8	478197	478197	478196.8	478197	Validado
2024	4	MIC240402458768	Proyecto de inversión	1392650.7		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCA	16	Michoacán de Ocampo	49	Urbanización	Municipio de Madero	370423	150	110	1	11-11-2024	15-12-2024	1392651	1E+06	1392651	1392651	1392651	Validado
2024	4	MIC240402468235	Proyecto de inversión	692538.5		REHABILITACION DE AULAS EN PRESCOLAR PROFESOR FILIBERTO VARGAS TENTORI	16	Michoacán de Ocampo	49	Educación	Municipio de Madero	395831	280	220	1	30-11-2024	28-12-2024	692538.5	692539	692539	692538.5	692539	Validado
2024	4	MIC240402496438	Acción	500563.01		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201	16	Michoacán de Ocampo	49	Otros Proyectos	Municipio de Madero	421236	0	0	1	01-02-2024	31-12-2024	510955.4	510955	510955	510955.4	510955	Validado
2024	4	MIC240402458717	Proyecto de inversión	468100		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LC	16	Michoacán de Ocampo	49	Urbanización	Municipio de Madero	370205	120	80	1	11-11-2024	13-12-2024	468100	468100	468100	468100	468100	Validado
2024	4	MIC240402466440	Proyecto de inversión	2312150		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, L	16	Michoacán de Ocampo	49	Transportes y vialidades	Municipio de Madero	391300	320	360	1	22-11-2024	30-12-2024	2312150	2E+06	2312150	2312150	2312150	Validado
2024	4	MIC240402458638	Proyecto de inversión	682232.3		REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AGUILA TRAMO EL AC	16	Michoacán de Ocampo	49	Transportes y vialidades	Municipio de Madero	369708	80	120	1	14-11-2024	13-12-2024	682232.3	682232	682232	682232.3	682232	Validado
2024	4	MIC240402459473	Proyecto de inversión	780000		REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE BALCONES TRAMO BALC	16	Michoacán de Ocampo	49	Transportes y vialidades	Municipio de Madero	373151	155	200	1	14-11-2024	13-12-2024	772580.9	772581	772581	772580.9	772581	Validado