



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL GATAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL GATAL**", EN LA LOCALIDAD DE **EL GATAL**, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **13:30**, HORAS DEL DÍA **08 DE JULIO DEL 2019**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO		NOMBRE
POR EL H. AYUNTAMIENTO		
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAELE MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS	Y	
DESARROLLO URBANO.....		M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. MACARIO TALAVERA BOTELLO
SECRETARIO.....		C. ENEDINA VILLASEÑOR ORTIZ.
TESORERO.....		C. EFREN ALFARO GARCIA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. JESUS ZARCO SANTOYO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. ALEJANDRO ZARCO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. GUDALUPE CORONA.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **22 DE ABRIL DEL 2019**, Y TERMINADA EL DÍA **28 DE JUNIO DEL 2019**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 100,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 97,964.00**

DE LOS CUALES EL TOTAL **\$ 97,964.00** (**NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/N**) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **MACARIO TALAVERA BOTELLO, ENEDINA VILLASEÑOR ORTIZ, EFREN ALFARO GARCIA, JESUS ZARCO SANTOYO, ALEJANDRO ZARCO Y GUADALUPE CORONA.**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA, DEL COMITÉ DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL GATAL**", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.



**ENTREGA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**

C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL



**MADERO, MICH.
 TESORERIA
 2018-2021**

C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL

C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

**RECIBEN
 COMITÉ COMUNITARIO**

C. MACARIO TALAVERA BOTELLO
 PRESIDENTE

C. ENEDINA VILLASEÑOR ORTIZ.
 SECRETARIO

C. EFREN ALFARO GARCIA.
 TESORERO

C. JESUS ZARCO SANTOYO.
 VOCAL

C. ALEJANDRO ZARCO.
 VOCAL

C. GUADALUPE CORONA.
 VOCAL