



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ESCARCHA COLONIA BUENOS AIRES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ESCARCHA COLONIA BUENOS AIRES**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **11:30**, HORAS DEL DÍA **08 DE JUNIO DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO	POR EL H. AYUNTAMIENTO	NOMBRE
PRESIDENTE MUNICIPAL		C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL		LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....		C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO.....	Y	M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....		C. BENITO AYALA GARCÍA.
POR EL COMITÉ COMUNITARIO		
PRESIDENTE.....		C. GUILLERMO SAUCEDO MUÑOZ.
SECRETARIO.....		C. TERESA AYALA SANCHEZ..
TESORERO.....		C. FLORENCIA CORONA OCHOA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. SILVIA GAMIÑO GAMIÑO.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....		C. PALOMA M.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **08 DE JUNIO DEL 2020**, Y TERMINADA EL DÍA **19 DE JUNIO DEL 2020**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 45,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 37,345.31**

DE LOS CUALES EL TOTAL **\$ 37,345.31** (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 31/100 M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.



H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN
ADMINISTRACION 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. GUILLERMO SAUCEDO MUÑOZ, TERESA AYALA SANCHEZ, FLORENCIA CORONA OCHOA, SILVIA GAMIÑO GAMIÑO Y PALOMA M., PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ESCARCHA COLONIA BUENOS AIRES", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

**ENTREGA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**

[Firma]
 C. RODRIGO VILLALBA PÉREZ. MADERO, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

[Firma]
 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

**RECIBEN
COMITÉ COMUNITARIO**

[Firma]
 C. GUILLERMO SAUCEDO MUÑOZ.
 PRESIDENTE

[Firma]
 C. TERESA AYALA SANCHEZ.
 SECRETARIO

[Firma]
 C. FLORENCIA CORONA OCHOA.
 TESORERO

[Firma]
 C. SILVIA GAMIÑO GAMIÑO.
 VOCAL

[Firma]
 C. PALOMA M.
 VOCAL