

2018	4	MIC1818010100052	Proyecto de inversión	625000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Puente Vehicular En Camino Balcones - 15671	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15671	0	0	300	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	09-04-2018	28-05-2018	655065.59	655065.59	655065.59	655065.59	655065.59	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190963)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC1818010100055	Proyecto de inversión	340000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Getruda G Sanchez - 15612	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15612	0	0	1146	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	09-04-2018	30-05-2018	319456.05	319456.05	319456.05	319456.05	319456.05	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190966)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC1818010100058	Proyecto de inversión	1172030.13	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Línea De Agua Potable Primera Etapa - 13749	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13749	0	0	87	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	12-03-2018	10-05-2018	1171526.57	1171526.57	1171526.57	1171526.57	1171526.57	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190969)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC1818010100082	Proyecto de inversión	88524.74	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Carpinera - 15871	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15871	0	0	24	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	19-04-2018	20-06-2018	61907.32	61907.32	61907.32	61907.32	61907.32	Sin contrab (meta1: (funci (1190969)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180201103494	Proyecto de inversión	3310382.04	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa San Diego Curucupatzco - 132926	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132926	0	0	480	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	20-03-2018	30-06-2018	3549232.68	3549232.68	3549232.68	3549232.68	3549232.68	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1241875)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101059918	Proyecto de inversión	55000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Alc Sanitario En Calle Bionteriano - 15918	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15918	0	0	80	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	11-02-2018	28-02-2018	53254.26	53254.26	53254.26	53254.26	53254.26	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190829)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000057	Proyecto de inversión	175000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños - 15299	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15299	0	0	200	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	05-03-2018	20-04-2018	173702.07	173702.07	173702.07	173702.07	173702.07	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190968)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000000	Proyecto de inversión	28650.47	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Diego Curucupatzco - 15857	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15857	0	0	10	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	19-04-2018	20-06-2018	17731.15	17731.15	17731.15	17731.15	17731.15	Sin contrab (meta1: (funci (1190971)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000003	Proyecto de inversión	985000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria De San Diego Curucupatzco - 15314	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15314	0	0	91	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	20-03-2018	20-06-2018	899934.91	899934.91	899934.91	899934.91	899934.91	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190974)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000057	Proyecto de inversión	145000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Rehabilitación De Caminos Varios - 16355	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	16355	0	0	150	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	02-04-2018	01-04-2018	129931.58	129931.58	129931.58	129931.58	129931.58	Sin contrab (meta1: (funci (1190978)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180201103493	Proyecto de inversión	289419.48	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Entrada A Escuela - 121048	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	121048	0	0	35	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	11-06-2018	25-07-2018	188593.94	188593.94	188593.94	188593.94	188593.94	Sin contrab (meta1: (funci (1241874)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC180401434086	Acción	174000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 337861	16	Ocampo	49	Madero	Otros Proyectos		Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	337861	0	0	0	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	30-08-2018	31-08-2018	174000	174000	174000	174000	174000	Sin contrab (meta1: (funci (1434086)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101059929	Proyecto de inversión	1075000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco Madero - 15345	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15345	0	0	185	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	20-03-2018	20-06-2018	1074952.73	1074952.73	1074952.73	1074952.73	1074952.73	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190840)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000053	Proyecto de inversión	350000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Eje - 15387	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15387	0	0	25	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	20-04-2018	18-07-2018	349959.63	349959.63	349959.63	349959.63	349959.63	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190964)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000059	Proyecto de inversión	323332.28	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Páizada - 15828	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15828	0	0	25	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	30-04-2018	30-05-2018	331160.54	331160.54	331160.54	331160.54	331160.54	Sin contrab (meta1: (funci (1190970)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000064	Proyecto de inversión	750000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Cubierta En Patio Cívico En Escuela Primaria - 15253	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15253	0	0	90	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	25-04-2018	18-05-2018	699299.57	699299.57	699299.57	699299.57	699299.57	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190975)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC180401434075	Acción	144500	(R): (ciclo recurso 2018, ra	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 337815	16	Ocampo	49	Madero	Otros Proyectos		Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	337815	0	0	0	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	27-08-2018	31-08-2018	144500	144500	144500	144500	144500	Sin contrab (meta1: (funci (1434075)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101059919	Proyecto de inversión	85000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Rejilla En Calle Constitución Col La Jova - 15574	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15574	0	0	225	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	26-03-2018	29-04-2018	79896.65	79896.65	79896.65	79896.65	79896.65	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190830)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000080	Proyecto de inversión	298789.33	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Vado En Camino La Rueda - 14506	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14506	0	0	450	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	09-04-2018	28-05-2018	299981.93	299981.93	299981.93	299981.93	299981.93	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190991)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180201103496	Proyecto de inversión	393718.44	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Aula Comedor En Escuela Primaria - 111104	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	111104	0	0	30	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	05-03-2018	31-05-2018	393718.44	393718.44	393718.44	393718.44	393718.44	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1241877)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101059914	Proyecto de inversión	35000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Constitución Col La Jova - 15473	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15473	0	0	25	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	15-02-2018	28-02-2018	34895.48	34895.48	34895.48	34895.48	34895.48	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190825)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000021	Proyecto de inversión	400000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario El Terrenate - 14343	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14343	0	0	93	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	15-03-2018	20-04-2018	398327.96	398327.96	398327.96	398327.96	398327.96	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190932)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000066	Proyecto de inversión	1450000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Construcción De Sistema De Agua Potable - 13959	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13959	0	0	160	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	10-04-2018	20-06-2018	1449895	1449895	1449895	1449895	1449895	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190977)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180201103119	Acción	34800	(R): (ciclo recurso 2018, ra	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 112872	16	Ocampo	49	Madero	Otros proyectos de inversión		Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	112872	0	0	0	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	06-02-2018	10-03-2018	34800	34800	34800	34800	34800	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1241500)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101059927	Proyecto de inversión	125000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Federal Getruda G Sanchez - 15772	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	15772	0	0	35	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	02-04-2018	01-05-2018	128339.11	128339.11	128339.11	128339.11	128339.11	Sin contrab (meta1: (funci (1190838)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC18180101000056	Proyecto de inversión	138000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	Ampliación De Red De Alc Sanitario En Hacienda - 14386	16	Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14386	0	0	28	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	09-04-2018	04-05-2018	127700	127700	127700	127700	127700	(ccto1: (tipo (meta1: (funci (1190967)provec Terminado	Validado avances
2018	4	MIC180401434081	Acción	125000	(R): (ciclo recurso 2018, ra	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 337837	16	Ocampo	49	Madero	Otros Proyectos		Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	337837	0	0	0	(meta1: unidad medi (año1: fove municipio)	01-01-2018	20-07-2018	125000	125000	125000	125000	125000	Sin contrab (meta1: (funci (1434081)provec Terminado	Validado avances


C. RODRIGO ULCA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021


MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021
LIC. MARIA NAVEL YANEZ HERRERA
 CONTRALORA MUNICIPAL


MADERO, MICH.
TESORERIA
 2018-2021
MISAL MONTEGÓN CAMPOS
 TESORERA MUNICIPAL


C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS


MADERO, MICH.
DIRECCION DE URBANISMO
Y OBRAS PUBLICAS
 2018-2021

INDICADORES (CUARTO TRIMESTRE 2018)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2018	4		Michoacán de Ocampo	Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R	N/R	28.1	N/D	Validado
2018	4		Michoacán de Ocampo	Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	71.9	N/D	Validado
2018	4		Michoacán de Ocampo	Madero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	133336	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R	N/R	0	N/D	Validado


 C. RODRIGO VILLA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MADERO, MICH.
 PRESIDENCIA
 2018-2021


 LIC. MARÍA NAYELI YÁNEZ HERRERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 MADERO, MICH.
 CONTRALORÍA
 2018-2021


 MISAEL MONDRAGON CAMPOS
 TESORERO MUNICIPAL
 MADERO, MICH.
 TESORERIA
 2018-2021


 C. BENITO AYALA GARCÍA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 MADERO, MICH.
 DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021