



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

**NOMBRE DE LA OBRA:**  
**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA VILLA MADERO - ETUCUARO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA VILLA MADERO - ETUCUARO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO**", EN EL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS **10:30**, HORAS DEL DÍA **18 DE MAYO DE 2020**, SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN, EN DICHA OBRA CON DOMICILIO CONOCIDO.

CARGO	NOMBRE
<b>POR EL H. AYUNTAMIENTO</b>	
PRESIDENTE MUNICIPAL .....	C. RODRIGO VILLA PERÉZ.
SECRETARIO MUNICIPAL .....	LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA.
TESORERO MUNICIPAL.....	C. MISAEI MONGRAGON CAMPOS.
RÉGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO.....	Y M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.....	C. BENITO AYALA GARCÍA.
<b>POR EL COMITÉ COMUNITARIO</b>	
PRESIDENTE.....	C. ANGEL MOLINA.
SECRETARIO.....	C. MARTIN PEREZ HERNANDEZ.
TESORERO.....	C. CIRILO VILLA GARCIA.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. INOCENCIO VILLA VILLASEÑOR.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. MARIA DEL ROCIO HERRERA GUTIERREZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.....	C. FRANCISCO MORENO ROSALES.

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA **09 DE MARZO DEL 2020**, Y TERMINADA EL DÍA **08 DE MAYO DE 2020**. EN LA CUAL, LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO CORRESPONDIÓ A UN CONTROL DE VIGILANCIA.

EN ESTA OBRA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS FUERON:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS FUE DE: **\$ 420,000.00**

EL TOTAL DE LOS RECURSO EJERCIDOS FUE DE: **\$ 417,884.79**

DE LOS CUALES EL TOTAL \$ 417,884.79 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 79M/N) CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESEOS DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL RAMO 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS QUE COADYUVEN A ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2020.



**H. AYUNTAMIENTO DE MADERO MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**



EL AYUNTAMIENTO DE MADERO MICH., EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. **ANGEL MOLINA, MARTIN PEREZ HERNANDEZ, CIRILO VILLA GARCIA, INOCENCIO VILLA VILLASEÑOR, MARIA DEL ROCIO HERRERA GUTIERREZ Y FRANCISCO MORENO ROSALES.**, PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO DE LA OBRA: " **AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA VILLA MADERO - ETUCUARO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO**", QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD Y SE COMPROMETEN A DESIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA Y FECHA, SEÑALADOS, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.



**MADERO, MICH.**  
**PRESIDENCIA**  
 2018-2021  
 C. RODRIGO VILLA PEREZ.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ENTREGA  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**

*[Firma]*  
 LIC. IVÁN JOAQUÍN AYALA MENDOZA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**MADERO, MICH.**  
**SECRETARÍA**  
 2018-2021



**MADERO, MICH.**  
**TESORERÍA**  
 2018-2021  
 C. MISAEL MONGRAGON CAMPOS.  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
 C. BENITO AYALA GARCÍA  
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

*[Firma]*  
 M.V.Z. IRELY MIRANDA PÉREZ  
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS Y  
 DESARROLLO URBANO

**MADERO, MICH.**  
**DIRECCION DE URBANISMO  
 Y OBRAS PUBLICAS**  
**RECIBEN**  
**COMITÉ COMUNITARIO**  
 2018-2021

*[Firma]*  
 C. ANGEL MOLINA.  
 PRESIDENTE

*[Firma]*  
 C. MARTIN PEREZ HERNANDEZ.  
 SECRETARIO

*[Firma]*  
 C. CIRILO VILLA GARCIA.  
 TESORERO

*[Firma]*  
 C. INOCENCIO VILLA VILLASEÑOR.  
 VOCAL

*[Firma]*  
 C. MARIA DEL ROCIO HERRERA GUTIERREZ.  
 VOCAL

*[Firma]*  
 C. FRANCISCO MORENO ROSALES.  
 VOCAL