MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.
FAISM, EJERCICIO DEL GASTO
3ER. TRIMESTRE 2026.

CICLO_RE	TRI	FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_C	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DET	DETALLE_PROYECTO_MUNICIP	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTOR	DETALLE_D	DET	DET	DETALLE_PR_FECHA_INICI	DETALLE_PR_FECHA_TERI	AVANCE_FIN_RECAUDADO	AVANCE_FI_COMPROMI	AVANCE_DEVENGA	AVANCE_I_EJERCIDO	AVANCE_I_PAGADO	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO
2026	3	MIC260302676800	Proyecto de inversión	1280000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE M	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Agua y saneamiento	Municipio de Madero	202451	S	38	20	18-08-2026	24-09-2026	1266385	1266385	1266385	1266385	1266385	{2676800/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676803	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD ETÚCUARO. - 206	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Vivienda	Municipio de Madero	206460	S	21	24	24-08-2026	16-09-2026	249877.02	249877.02	249877	249877	249877	{2676803/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260202637547	Proyecto de inversión	700000	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MADERO, LOCALIDAD DE TUN	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Agua y saneamiento	Municipio de Madero	168866	S	78	72	16-06-2026	15-07-2026	697548.74	697548.74	697549	697548.7	697548.7	{2637547/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302690025	Acción	212280	PROYECTO PARA LA OBRA AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA A	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Gastos Indirectos	Municipio de Madero	9885-GI	N	0	0	14-09-2026	26-10-2026	212280	212280	0	0	0	{2690025/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances
2026	3	MIC260202637549	Proyecto de inversión	400000	REHABILITACIÓN DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN MADERO, LOCALII	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	169052	S	97	##	22-06-2026	13-07-2026	398680.6	398680.6	398681	398680.6	398680.6	{2637549/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676806	Proyecto de inversión	260000	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD ACATÉN. - 20584	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Vivienda	Municipio de Madero	205843	S	24	26	24-08-2026	14-09-2026	259516.57	259516.57	259517	259516.6	259516.6	{2676806/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676797	Proyecto de inversión	912000	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD EL DURAZNO. - 18070	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	180705	S	84	96	06-07-2026	10-08-2026	912000	912000	912000	912000	912000	{2676797/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676798	Proyecto de inversión	820000	AMPLIACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL BRAMADERO. - 180	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	180093	S	##	##	06-07-2026	19-08-2026	789175.56	789175.56	789176	789175.6	789175.6	{2676798/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676799	Proyecto de inversión	700000	REHABILITACIÓN DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN MADERO, LOCALII	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	195971	S	##	##	03-08-2026	28-08-2026	698950	698950	698950	698950	698950	{2676799/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676801	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD EL AHUADERO. - 2	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Vivienda	Municipio de Madero	202426	S	28	26	24-08-2026	14-09-2026	249734.8	249734.8	249735	249734.8	249734.8	{2676801/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676813	Proyecto de inversión	270000	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD SAN DIEGO CURU	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Vivienda	Municipio de Madero	216942	S	26	27	07-09-2026	28-09-2026	269664.89	269664.89	269665	269664.9	269664.9	{2676813/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676817	Proyecto de inversión	437941.5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MADERO, LOCALIDAD LA PA	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	170918	S	20	25	22-06-2026	16-07-2026	437941.5	437941.5	437942	437941.5	437941.5	{2676817/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676819	Proyecto de inversión	1750000	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LO	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	231799	S	##	##	21-09-2026	04-11-2026	600000	1749079.7	0	0	0	{2676819/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances
2026	3	MIC260302676802	Proyecto de inversión	400000	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOL	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	201702	S	14	12	17-08-2026	07-09-2026	398452.37	398452.37	398452	398452.4	398452.4	{2676802/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676804	Proyecto de inversión	201442	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD LA JOYA GRANDE. - 20	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	206511	S	29	31	24-08-2026	14-09-2026	199520	199520	199520	199520	199520	{2676804/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676812	Proyecto de inversión	600000	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA. -	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	217454	S	##	##	07-09-2026	02-10-2026	598756.52	598756.52	598757	598756.5	598756.5	{2676812/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676820	Proyecto de inversión	400000	REHABILITACIÓN DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN MADERO, LOCALIC	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	232245	S	##	##	21-09-2026	12-10-2026	399280.6	399280.6	399281	399280.6	399280.6	{2676820/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676805	Proyecto de inversión	700000	REHABILITACIÓN DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN MADERO, LOCALII	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	205791	S	##	##	24-08-2026	28-09-2026	700000	700000	700000	700000	700000	{2676805/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676816	Proyecto de inversión	794000	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA EN MADERO. LOCALIC	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Agua y saneamiento	Municipio de Madero	181081	S	24	28	01-07-2026	30-07-2026	792454.21	792454.21	792454	792454.2	792454.2	{2676816/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676818	Proyecto de inversión	320000	CONTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR JOSÉ MARÍA BARRIGA CÉSAR EN	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Educación	Municipio de Madero	170758	S	82	74	22-06-2026	13-07-2026	319748.25	319748.25	319748	319748.3	319748.3	{2676818/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302690026	Acción	360760	PROYECTO PARA LA GESTION DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VIL	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Gastos Indirectos	Municipio de Madero	10048-G	N	0	0	21-09-2026	09-11-2026	360760	0	0	0	0	{2690026/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances
2026	3	MIC260302676807	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN MA	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Educación	Municipio de Madero	205897	S	17	15	24-08-2026	07-10-2026	625870.56	625870.56	625871	625870.6	625870.6	{2676807/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676808	Proyecto de inversión	376507.9	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MADERO, LOCALIDAD DE EL DERF	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Agua y saneamiento	Municipio de Madero	212756	S	61	59	31-08-2026	29-09-2026	257162.21	257162.21	257162	257162.2	257162.2	{2676808/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances
2026	3	MIC260302676815	Proyecto de inversión	1500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULCO 1RA ETAP.	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	181182	S	##	##	02-07-2026	06-08-2026	1498000	1498000	1498000	1498000	1498000	{2676815/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676796	Proyecto de inversión	400000	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOL	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	180651	S	14	16	03-07-2026	24-07-2026	398010.6	398010.6	398011	398010.6	398010.6	{2676796/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676809	Proyecto de inversión	675000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN MADERO,	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Agua y saneamiento	Municipio de Madero	212973	S	37	39	07-09-2026	10-10-2026	673980.6	673980.6	673981	673980.6	673980.6	{2676809/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676810	Proyecto de inversión	1478800	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE /	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Agua y saneamiento	Municipio de Madero	217203	S	98	##	07-09-2026	08-10-2026	1477600.8	1477600.8	1477601	1477601	1477601	{2676810/proyecto_I	Terminado	Validado avances
2026	3	MIC260302676811	Proyecto de inversión	1596000	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE SALTO CHICO. - 21	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Urbanización	Municipio de Madero	217415	S	58	62	07-09-2026	20-10-2026	1061228.09	1061228.1	1061228	1061228	1061228	{2676811/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances
2026	3	MIC260302676814	Proyecto de inversión	375000	EQUIPAMIENTO CON TINACOS EN MADERO, LOCALIDAD DE ETÚCUARO. - 180	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Vivienda	Municipio de Madero	180511	S	58	62	03-08-2026	24-08-2026	374490	374490	374490	374490	374490	{2676814/proyecto_I	Terminado	Validado avances

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.
FAISM, FUENTES DE FINANCIAMIENTO
3er. TRIMESTRE 2026.

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO	DE RAMO	PROGRAM	PROGRAMA ES	APROBADO	MODIFICADO
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	1280000	1266385
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	250000	249877.02
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	700000	697548.74
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	212280	212280
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	400000	398680.6
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	260000	259516.57
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	912000	912000
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	820000	789175.56
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	700000	698950
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	250000	249734.8
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	270000	269664.89
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	437941.5	437941.5
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	1750000	1749079.66
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	400000	398452.37
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	201442.03	199520
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	600000	598756.52
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	400000	399280.6
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	700000	700000
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	794000	792454.21
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	320000	319748.25
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	360760	360760
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	600000	625870.56
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	376507.85	376507.85
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	1500000	1498000
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	400000	398010.6
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	675000	673980.6
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	1478800	1477600.8
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	1596000	1594830.65
MIC26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y M	I004-FAIS	FAIS municipal	375000	374490

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.
FAISM, METAS
3ER. TRIMESTRE 2026.

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
MIC260302676800	Metros lineales	12	12
MIC260302676803	Metros Cuadrados	218.4	218.4
MIC260202637547	Metros lineales	600	600
MIC260302690025	PROYECTO(S)	8	8
MIC260202637549	Metros Cuadrados	460.6	460.6
MIC260302676806	Metros Cuadrados	218.4	218.4
MIC260302676797	Kilómetro	5.25	5.25
MIC260302676798	Metros lineales	500	500
MIC260302676799	Metros Cuadrados	810.5	810.5
MIC260302676801	Piezas	10	10
MIC260302676813	Metros Cuadrados	218.4	218.4
MIC260302676817	Metros lineales	534	534
MIC260302676819	Metros Cuadrados	1137.9	1137.9
MIC260302676802	Piezas	6	6
MIC260302676804	Kilómetro	1.75	1.75
MIC260302676812	Kilómetro	3.78	3.78
MIC260302676820	Metros Cuadrados	460.8	460.8
MIC260302676805	Metros Cuadrados	970	970
MIC260302676816	Metros lineales	232	232
MIC260302676818	Metros Cuadrados	81	80
MIC260302690026	PROYECTO(S)	6	6
MIC260302676807	Metros Cuadrados	42	42
MIC260302676808	Metros lineales	1500	1500
MIC260302676815	Metros cúbicos	131.99	131.99
MIC260302676796	Piezas	6	6
MIC260302676809	Metros Cuadrados	615.68	615.68
MIC260302676810	Metros lineales	12	12
MIC260302676811	Kilómetro	9.25	9.25
MIC260302676814	Piezas	25	25

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN
FAISM, GEOREFERENCIAS
3er. TRIMESTRE 2026.

FOLIO	ESTADO	MUNICIP	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
MIC260302676800	Michoacán de Ocampo	Madero	Milpillas	Camino VILLA MADERO - MILPILLAS 35 0 58494 MILPILLAS, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	-101.151947	19.30767306
MIC260302676803	Michoacán de Ocampo	Madero	Etúcuaro	Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - ETUCUARO 12 0 58481 ETÚCUARO, MAD	-101.215105	19.41876589
MIC260202637547	Michoacán de Ocampo	Madero	Tunácuaro	Avenida AV. CONSTITUCION Colonia LA JOYA 58480 TUNÁCUARO, MADERO ENTRE Avenida INSUI	-101.278495	19.38237518
MIC260302690025	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-101.277616	19.392121
MIC260202637549	Michoacán de Ocampo	Madero	El Bosque	Camino VILLA MADERO - EL BOSQUE 12 0 58485 EL BOSQUE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIP	-101.312647	19.31486179
MIC260302676806	Michoacán de Ocampo	Madero	Acatén	Camino VILLA MADERO - ACATEN 20 0 58485 ACATÉN, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE	-101.309895	19.29002499
MIC260302676797	Michoacán de Ocampo	Madero	El Durazno	Camino VILLA MADERO - EL DURAZNO 32 800 58484 EL DURAZNO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE	-101.237756	19.25457263
MIC260302676798	Michoacán de Ocampo	Madero	El Bramadero	Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - EL BRAMADERO 21 800 58483 EL BRAMA	-101.174417	19.34246717
MIC260302676799	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	Avenida MORELOS SUR Y INDEPENDENCIA Colonia CENTRO Y RASTRO 58480 VILLA MADERO, MAI	-101.277308	19.39231142
MIC260302676801	Michoacán de Ocampo	Madero	El Ahijadero	Camino VILLA MADERO - EL AHIJADERO 69 500 58493 EL AHIJADERO, MADERO DE LA LOCALIDAD	-101.005852	19.35724646
MIC260302676813	Michoacán de Ocampo	Madero	San Diego Curucupatzeo	Camino VILLA MADERO - SAN DIEGO CURUCUPATZEO 40 0 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, M	-101.129078	19.28006527
MIC260302676817	Michoacán de Ocampo	Madero	Palizada	Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - LA PALIZADA 3 500 58487 PALIZADA, MADEF	-101.318006	19.38187439
MIC260302676819	Michoacán de Ocampo	Madero	La Soledadita	Camino VILLA MADERO - LA SOLEDADITA 48 200 58497 LA SOLEDADITA, MADERO DE LA CABECER	-101.044203	19.41238894
MIC260302676802	Michoacán de Ocampo	Madero	El Águila	Camino VILLA MADERO - EL AGUILA 30 900 58497 EL ÁGUILA, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILL	-101.102984	19.35735733
MIC260302676804	Michoacán de Ocampo	Madero	La Joya Grande	Camino VILLA MADERO - LA JOYA GRANDE 74 0 58493 LA JOYA GRANDE, MADERO DE LA LOCALID	-101.012231	19.33061878
MIC260302676812	Michoacán de Ocampo	Madero	La Soledadita	Camino VILLA MADERO - LA SOLEDADITA 48 200 58497 LA SOLEDADITA, MADERO DE LA CABECER	-101.042141	19.40772321
MIC260302676820	Michoacán de Ocampo	Madero	El Terranate	Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - EL TERRENATE 9 0 58483 EL TERRANATE,	-101.19828	19.38923201
MIC260302676805	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	Calle NUBE Colonia ASERRADERO 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Avenida REVOLUCION P	-101.286782	19.39064036
MIC260302676816	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	Calle MORELOS NORTE Colonia CENTRO 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Y Calle FRANCISC	-101.278198	19.39445565
MIC260302676818	Michoacán de Ocampo	Madero	Palizada	Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - LA PALIZADA 3 500 58487 PALIZADA, MADEF	-101.315136	19.38271733
MIC260302690026	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-101.277616	19.392121
MIC260302676807	Michoacán de Ocampo	Madero	Los Fresnos	Camino VILLA MADERO - LOS FRESNOS 48 0 58499 LOS FRESNOS, MADERO DE LA LOCALIDAD DE	-101.061026	19.49090376
MIC260302676808	Michoacán de Ocampo	Madero	Derrumbadero	Camino VILLA MADERO - DERRUMBADERO 44 0 58498 DERRUMBADERO, MADERO SE TOMARA L	-101.112691	19.45715365
MIC260302676815	Michoacán de Ocampo	Madero	Villa Madero	Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Colonia LA JOYA 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Aveni	-101.277925	19.385064
MIC260302676796	Michoacán de Ocampo	Madero	El Chilar	Camino VILLA MADERO - EL CHILAR 60 0 58493 EL CHILAR, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	-101.045278	19.33247195
MIC260302676809	Michoacán de Ocampo	Madero	El Eje	Camino VILLA MADERO - EL EJE 50 0 58495 EL EJE, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADEEO	-101.156521	19.23200922
MIC260302676810	Michoacán de Ocampo	Madero	Acatén	Camino VILLA MADERO - ACATEN 20 0 58485 ACATÉN, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE	-101.30963	19.28624523
MIC260302676811	Michoacán de Ocampo	Madero	Salto Chico	Camino VILLA MADERO - SALTO CHICO 60 500 58496 SALTO CHICO, MADERO DE LA LOCALIDAD D	-101.067576	19.20131762
MIC260302676814	Michoacán de Ocampo	Madero	Etúcuaro	Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - ETUCUARO 12 0 58481 ETÚCUARO, MAD	-101.213737	19.41930091

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN
FAISM, CONTRATOS
3ER. TRIMESTRE 2026

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
MIC260302676800	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/023/2026	JOSE OCTAVIC	MUNICIPIO DE MADERO	1498000	1498000.0
MIC260302676803	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/028/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	259516.57	259516.57
MIC260202637547	Obra	MMM/DOPPU/APO/AD/024/2026	ALFONSO ROJ	MUNICIPIO DE MADERO	697548.74	697548.74
MIC260302690025	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/028/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	259516.57	259516.57
MIC260202637549	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/018/2026	CONSTRICO C	H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICH	398680.6	398680.6
MIC260302676806	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/028/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	259516.57	259516.57
MIC260302676797	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/006/2026	INGENIERIA Y	H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICH	698890.7	698890.7
MIC260302676798	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/003/2026	MIRIAM JANE	MUNICIPIO DE MADERO	773966.19	773966.19
MIC260302676799	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/013/2026	CONSTRICO C	MUNICIPIO DE MADERO	698950	698950.0
MIC260302676801	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/027/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	269664.89	269664.89
MIC260302676813	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/027/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	269664.89	269664.89
MIC260302676817	Obra	MMM/DOPPU/IELE/AD/025/2026	CONSTRICO C	MUNICIPIO DE MADERO	398010.6	398010.6
MIC260302676819	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/023/2026	JOSE OCTAVIC	MUNICIPIO DE MADERO	1498000	1498000.0
MIC260302676802	Obra	MMM/DOPPU/IELE/AD/026/2026	CONSTRICO C	MUNICIPIO DE MADERO	398452.37	398452.37
MIC260302676804	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/028/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	259516.57	259516.57
MIC260302676812	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/031/2026	METROCO CO	MUNICIPIO DE MADERO	598756.52	598756.52
MIC260302676820	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/011/2026	CONSTRICO C	MUNICIPIO DE MADERO	399280.6	399280.6
MIC260302676805	Obra	MMM/DOPPU/IBSE/AD/019/2026	MIRIAM JANE	MUNICIPIO DE MADERO	319748.25	319748.25
MIC260302676816	Obra	MMM/DOPPU/DYLA/AD/020/2026	PARLY CONST	MUNICIPIO DE MADERO	792454.21	792454.21
MIC260302676818	Obra	MMM/DOPPU/IBSE/AD/019/2026	MIRIAM JANE	MUNICIPIO DE MADERO	319748.25	319748.25
MIC260302676807	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/002/2026	MIRIAM JANE	MUNICIPIO DE MADERO	591461.03	591461.03
MIC260302676808	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/027/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	269664.89	269664.89
MIC260302676815	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/023/2026	JOSE OCTAVIC	MUNICIPIO DE MADERO	1498000	1498000.0
MIC260302676796	Obra	MMM/DOPPU/IELE/AD/025/2026	CONSTRICO C	MUNICIPIO DE MADERO	398010.6	398010.6
MIC260302676809	Obra	MMM/DOPPU/VSC/AD/033/2026	MIRIAM JANE	MUNICIPIO DE MADERO	673980.6	673980.6
MIC260302676810	Obra	MMM/DOPPU/IALP/AD/034/2026	CONSTRICO C	MUNICIPIO DE MADERO	1477600.8	1477600.8
MIC260302676811	Obra	MMM/DOPPU/IURB/AD/031/2026	METROCO CO	MUNICIPIO DE MADERO	598756.52	598756.52
MIC260302676814	Obra	MMM/DOPPU/MEV/AD/015/2026	CONSTRUCCIC	MUNICIPIO DE MADERO	374490	374490.0

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN
FAISM, AVANCES FISICOS
3er. TRIMESTRE 2026

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	DI	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGIN	META MODIFI	AVANCE	PORCENTAJE
MIC260302676800	2026	3		Metros lineales	12	12	12	100
MIC260302676803	2026	3		Metros Cuadrados	218.4	218.4	218.4	100
MIC260202637547	2026	3		Metros lineales	600	600	600	100
MIC260302690025	2026	3		PROYECTO(S)	8	8	1	12.5
MIC260202637549	2026	3		Metros Cuadrados	460.6	460.6	460.6	100
MIC260302676806	2026	3		Metros Cuadrados	218.4	218.4	218.4	100
MIC260302676797	2026	3		Kilómetro	5.25	5.25	5.25	100
MIC260302676798	2026	3		Metros lineales	500	500	500	100
MIC260302676799	2026	3		Metros Cuadrados	810.5	810.5	810.5	100
MIC260302676801	2026	3		Piezas	10	10	10	100
MIC260302676813	2026	3		Metros Cuadrados	218.4	218.4	218.4	100
MIC260302676817	2026	3		Metros lineales	534	534	534	100
MIC260302676819	2026	3		Metros Cuadrados	1137.9	1137.9	50	4.394059232
MIC260302676802	2026	3		Piezas	6	6	6	100
MIC260302676804	2026	3		Kilómetro	1.75	1.75	1.75	100
MIC260302676812	2026	3		Kilómetro	3.78	3.78	3.78	100
MIC260302676820	2026	3		Metros Cuadrados	460.8	460.8	460.8	100
MIC260302676805	2026	3		Metros Cuadrados	970	970	970	100
MIC260302676816	2026	3		Metros lineales	232	232	232	100
MIC260302676818	2026	3		Metros Cuadrados	81	80	80	100
MIC260302690026	2026	3		PROYECTO(S)	6	6	0	0
MIC260302676807	2026	3		Metros Cuadrados	42	42	42	100
MIC260302676808	2026	3		Metros lineales	1500	1500	1300	86.66666667
MIC260302676815	2026	3		Metros cúbicos	131.99	131.99	131.99	100
MIC260302676796	2026	3		Piezas	6	6	6	100
MIC260302676809	2026	3		Metros Cuadrados	615.68	615.68	615.68	100
MIC260302676810	2026	3		Metros lineales	12	12	12	100
MIC260302676811	2026	3		Kilómetro	9.25	9.25	6.75	72.97297297
MIC260302676814	2026	3		Piezas	25	25	25	100

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN
FAISM, DESTINO DEL GASTO
3er. TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	de Rec	o de Recu	scripción	Ranve	Riscripción	Progra	Proc	Dependencia Ejecutora	to	inte	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	udado (Minis	ompromet	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado Ef	ESTATUS
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	47134903	47296200	37837233	85106373.09	30887185.69	30887185.69	30887185.69	37837233	
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la infc	0	465001.01	465001.01	465001.01	465001.01	465001.01	465001.01	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0	3087563.26	3000000	3087563.26	3087563.26	3087563.26	3087563.26	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento	7451507.85	10979276.58	10500000	9229530.93	9229530.93	9229530.93	9229530.93	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras (	33252800	30509250.41	21983044.2	20565562.2	16346374.8	16346374.8	16346374.8	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	0	1546435.69	1546435.69	1546435.69	1546435.69	1546435.69	1546435.69	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra	4901198.06	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos i	1200000	608673.05	342752.1	212280	212280	212280	212280	N/A	Validado
Michoacán de Ocampo	Madero	2026	FEDERALES (	Aportaciones F	33	FAIS Municipal y	I004		Municipio de Madero			2 - Gasto de Inversión	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo i	329397.09	100000	0	0	0	0	0	N/A	Validado

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.
FAISM, INDICADORES
3ER. TRIMESTRE 2026

Ciclo	erioc	mes	Entidad Federativa	Municipic	Ramo	Presu	Programa Presupu	Funcion	Función	Subfunción	idad Instituc	del Indi	ıbre del Indic	el del Indica	encia de Me	idad de Med	Tipo	ión del Ir	Sentido	a program	leta Modifica	ado en el P	Justificación	vance (%	Flujo
2026	3	3	Michoacán de Ocampo	Madero	33 - Aportaciones Fe	I004	FAIS Municipal y	2 - Desarrollo	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	205827	Porcentaje de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	17.85714	16.12903	16.12903	Otras causas	100	Validado
2026	3	3	Michoacán de Ocampo	Madero	33 - Aportaciones Fe	I004	FAIS Municipal y	2 - Desarrollo	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	206220	Porcentaje de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	53.57143	59.67742	58.06452	Otras causas	97.3	Validado
2026	3	3	Michoacán de Ocampo	Madero	33 - Aportaciones Fe	I004	FAIS Municipal y	2 - Desarrollo	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo	5 - Fondo de A	206638	Porcentaje de Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.57143	4.83871	4.83871	Otras causas	100	Validado